



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto – Piazza Indipendenza 1 – 33010 Tavagnacco
Codice Fiscale 00461990301 – Tel. 0432 577311 – Fax 0432 570196

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

PNRR M4C1 – Investimento 1.1 – Asili nido, Scuole dell'Infanzia e Servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

M4-C1-1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia:

CUP J98H22000010006

E103 LAVORI DI RICONVERSIONE AD ASILO NIDO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FELETTO UMBERTO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO:

€ 472.000,00

- AGGIUDICAZIONE LAVORI – ENTRO IL 20.06.2023 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
- AVVIO DEI LAVORI - ENTRO IL 30.11.2023 - VERBALE CONSEGNA LAVORI
- CONCLUSIONE DEI LAVORI - ENTRO IL 31.12.2025 – VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI
- COLLAUDO DEI LAVORI - ENTRO IL 30.06.2026 – CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Det. 1637/12.12.2022: accertamento d'entrata (incassata anticipazione € 47.200,00 rev. 11723/30.12.2022 + € 94.400,00 rev. 12415/29.12.2023);

Det. 1789/30.12.2022: nomina RUP;

Det. 558/07.04.2023: incarico redazione diagnosi energetica Ing. ZUCCOLO PAOLO;

Delibera GC 67/23.05.2023: approvazione progetto definitivo esecutivo;

Det. 756/24.05.2023: determina a contrarre;

Det. 840/12.06.2023: determina di aggiudicazione 'DITTA MABLU 2 SRL' e impegno di spesa contributo ANAC (DOL 1472/23.10.2023 + MAND. 4210/23.10.2023);

CONTRATTO Rep. 2724/20.10.2023;

VERBALE INIZIO LAVORI 24.10.2023;

17.11.2023 richiesto ulteriore anticipo del 20% pari a € 94.400,00 incassato il 29.12.2023;

Det. 1662/22.11.2023: anticipazione MABLU € 89.953,41 Dol 1879/11.12.2023 liquidata in data 12.12.2023 mand. 5155/12.12.2023;