



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto – Piazza Indipendenza 1 – 33010 Tavagnacco
Codice Fiscale 00461990301 – Tel. 0432 577311 – Fax 0432 570196

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

PNRR M4C1 – Investimento 1.1 – Asili nido, Scuole dell'Infanzia e Servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

M4-C1-1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia:

CUP J93C22000040006

A024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO NIDO DI COLUGNA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO:

€ 650.000,00

- AGGIUDICAZIONE LAVORI – ENTRO IL 20.06.2023 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
- AVVIO DEI LAVORI - ENTRO IL 30.11.2023 - VERBALE CONSEGNA LAVORI
- CONCLUSIONE DEI LAVORI - ENTRO IL 31.12.2025 – VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI
- COLLAUDO DEI LAVORI - ENTRO IL 30.06.2026 – CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Det. 1635/12.12.2022: accertamento d'entrata (incassato anticipo € 65.000,00 rev. 11722/30.12.2022 + € 130.000,00 rev. 12413/29.12.2023);

Det. 1787/30.12.2022: nomina RUP;

Det. 315/23.02.2023: incarico diagnosi energetica e contabilità dei lavori impiantistici Per.Ind. DE ZAN ANDREA (liquidato acconto pari a € 19.215,00 con Dol 1694/24.11.2023 Mand. 4916/28.11.2023 + Mand. 5045/04.12.2023 ritenute);

Delibera GC 58/12.05.2023: approvazione progetto definitivo esecutivo;

Det. 736/22.05.2023: Determina a contrarre;

Det. 826/09.06.2023: Determina aggiudicazione 'IMPRESA CELLA' e impegno di spesa contributo ANAC (DOL 1452/18.10.2023 + MAND. 4206/23.10.2023);

VERBALE INIZIO LAVORI 01.08.2023;

CONTRATTO REP. 2708/02.08.2023;

17.11.2023 richiesto ulteriore anticipo del 20% pari a € 130.000,00 incassato in data 29.12.2023.