



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto – Piazza Indipendenza 1 – 33010 Tavagnacco
Codice Fiscale 00461990301 – Tel. 0432 577311 – Fax 0432 570196

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

PNRR M4C1 – Investimento 1.1 – Asili nido, Scuole dell'Infanzia e Servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

M4-C1-1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia:

CUP J98I21000270006

E095 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ADEGLIACCO.

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO:

€ 1.255.000,00

- AGGIUDICAZIONE LAVORI – ENTRO IL 20.06.2023 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
- AVVIO DEI LAVORI - ENTRO IL 30.11.2023 - VERBALE CONSEGNA LAVORI
- CONCLUSIONE DEI LAVORI - ENTRO IL 31.12.2025 – VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI
- COLLAUDO DEI LAVORI - ENTRO IL 30.06.2026 – CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Det. 1649/12.12.2022: accertamento d'entrata (incassato anticipazione € 125.500,00 rev. 11724/30.12.2022 + € 251.000,00 rev. 12414/29.12.2023);

Det. 1788/30.12.2022: nomina RUP;

Det. 303/22.02.2022: incarico progettazione definitiva esecutiva, direzione operativa contabilità dei lavori impiantistici e diagnosi energetica Ing. ZUCCOLO PAOLO;

Delibera GC 55/09.05.2023: approvazione progetto definitivo-esecutivo;

Det. 697/11.05.2023: Determina a contrarre;

Det. 814 del 06.06.2023 determina di aggiudicazione 'IMPRESA COSTRUZIONI CICUTTIN SRL';

Det. 853/15.06.2023 impegno per contributo ANAC (DOL 1473/23.10.2023 + MAND. 4211/23.10.2023);

CONTRATTO REP. 2715/07.09.2023;

VERBALE INIZIO LAVORI 11/09/2023;

17/11/2023 richiesto ulteriore anticipo del 20% pari a € 251.000,00 incassati il 29.12.2023.