



COMUNE DI TAVAGNACCO

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

C.A.P. 33010 – Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto – Piazza Indipendenza

Cod. Fisc. 00461990301 – Tel. (0432) 577311 – Fax 570196

lpp@comune.tavagnacco.ud.it

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO

CONTRATTO: Reg. Conv. n.2560 del 03.08.2021

IMPRESA: RESTAURI & COSTRUZIONI srl sede Tavagnacco (Ud) via Lombardia n.12/6

Importo lavori	€ 416.530,44
Ribasso 4,5%	<u>€ - 18.743,87</u>
	€ 397.786,57
Oneri per la sicurezza	€ 21.946,67
Oneri sicurezza Covid-19	<u>€ 4.591,28</u>
Sommano lavori	€ 424.324,52
Iva 10%	<u>€ 42.432,45</u>
Totale importo a base di appalto	€ 466.756,97

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEFINITIVA DEI LAVORI

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di **novembre** in Tavagnacco, presso il sito oggetto dell'intervento, il sottoscritto dott.arch. Francesco Marciano in qualità di Direttore dei lavori nonché Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio:

- Visto il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto approvato con determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n.169 del 08.04.2021;
- Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n.252 del 13.05.2021 con cui i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta **RESTAURI & COSTRUZIONI srl** sede Tavagnacco (Ud) via Lombardia n.12/6;
- Visto il processo verbale di consegna parziale ed inizio lavori sotto le riserve di legge del 23.06.2021, con cui data l'urgenza di provvedere all'esecuzione dell'opera si è dato avvio ad alcune lavorazioni che dovevano necessariamente essere eseguite durante la chiusura estiva dell'edificio scolastico;
- Visto il contratto di appalto in forma di scrittura privata sottoscritto in data 03.08.2021;

Previo avviso comunicato dall'Arch. Francesco Marciano alla ditta appaltatrice, il sottoscritto direttore dei lavori è convenuto nei luoghi oggetto dell'appalto, nei quali alla presenza del sig. Roberto Contessi, amministratore delegato dell'impresa appaltatrice, e in contraddittorio con lo stesso ha proceduto a un attento sopralluogo;



COMUNE DI TAVAGNACCO

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

C.A.P. 33010 – Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto – Piazza Indipendenza

Cod. Fisc. 00461990301 – Tel. (0432) 577311 – Fax 570196

lpp@comune.tavagnacco.ud.it

Alla presenza dell'impresa come sopra rappresentata, si è proceduto alla *consegna definitiva dei lavori* ai sensi dell'art. 78, comma 6 del D.P.G.R. 05.06.2003 n.165, per l'esecuzione delle lavorazioni incluse nell'appalto dei lavori in oggetto.

Verificato con la scorta del progetto esecutivo dei lavori in oggetto la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; indicando i siti di intervento e l'ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del capitolato speciale reggente l'appalto, sulle quali il sottoscritto direttore dei lavori ha fornito ampi chiarimenti specialmente in relazione alle lavorazioni previste ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Verificate altresì le lavorazioni già eseguite in seguito alla consegna parziale dei lavori.

Considerato che i siti oggetto d'intervento riguardano un plesso scolastico e considerato altresì che si è provveduto, d'accordo con la direzione didattica dell'Istituto comprensivo di Tavagnacco, a trasferire alcune classi della scuola primaria di Feletto Umberto in altro edificio di modo che i luoghi di intervento, opportunamente delimitati e posti in sicurezza, risultano liberi da impedimenti, si può procedere alla consegna definitiva dei lavori, come previsto dal Capitolato Speciale D'Appalto art. 12, l'impresa dovrà dare avvio al completamento dei lavori previsti dal progetto suindicato.

Il sig. Roberto Contessi nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerente all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal precitato Capitolato Speciale d'Appalto, e di accettare la consegna definitiva dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, decorre dalla data del presente verbale di consegna definitiva dei lavori ed è pertanto fissata nel giorno del 26 Maggio 2023.

Del che si è redatto in duplice copia il seguente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Arch. Francesco Marciano



Visto:

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Francesco Marciano



L'IMPRESA

Sig. Roberto Contessi