

RICERCA FINANZIAMENTO

Seleziona una linea finanziamento:

Seleziona un ente:

Inserisci un CUP:

M4-C1-11: Asili nido, Scuole dell'infanzia e Centri Polifunzionali

M4-C1-11: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Effettua ricerca



1) CUP J98I21000080003

E096 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE COLUGNA.

€ 1.773.000,00

Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

PIANO 2023

- AGGIUDICAZIONE LAVORI – ENTRO IL 15.09.2023 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
- AVVIO DEI LAVORI - ENTRO IL 30.11.2023 - VERBALE CONSEGNA LAVORI
- CONCLUSIONE DEI LAVORI - ENTRO IL 31.12.2025 – VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI
- COLLAUDO DEI LAVORI - ENTRO IL 31.03.2026 – CERTIFICATO DI COLLAUDO.

AGGIORNAMENTO AL 31.12.2023:

Det. 638/27.04.2023: accertamento d'entrata Fondi PNRR € 1.527.417,00 (la differenza cofinanziamento GSE), incassato acconto 10% fondi PNRR pari a € 152.741,70 in data 15.09.2023;

Det. 640/27.04.2023: incarico per verifiche diagnostiche alle strutture verticali – ditta IN.SITU;

Det. 768/26.05.2023: nomina RUP

Det. 898/22.06.2023: affidamento diretto dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerente l'incarico professionale progetto impiantistico Ing. Gobessi Giosuè (liquidato acconto € 38.698,40 con Dol 1743/28.11.2023 mand. 4920 del 28.11.2023);

GC 97/22.08.2023: approvazione progetto definitivo-esecutivo

Det. 1174/24.08.2023: determina a contrarre – opere civili

Det. 1175/24.08.2023: determina a contrarre – opere impiantistiche

Det. 1236/06.09.2023: impegno per contributo ANAC opere civili (Dol 1478/23.10.2023 + Mand. 4212/23.10.2023)

Det. 1237/06.09.2023: impegno per contributo ANAC opere impiantistiche (Dol 1479/23.10.2023 + Mand. 4213/23.10.2023)

Det. 1238/06.09.2023: impegno per contributo ANAC per incarico professionale progettazione impianti (Dol 1480/23.10.2023 + Mand. 4214/23.10.2023) e modifica Q.E

Det. 1269/14.09.2023: determina di aggiudicazione – opere civili – Cella Costruzioni srl

Det. 1274/14.09.2023: determina di aggiudicazione – opere impiantistiche – Impresa ELECTRIX srl;

CONTRATTO CELLA COSTRUZIONI srl (opere civili) Rep. n. 2734 del 24.11.2023;

VERBALE INIZIO LAVORI CELLA COSTRUZIONI srl 28.11.2023;

CONTRATTO ELECTRIX srl (opere impiantistiche) Rep. 2737 del 28.11.2023;

VERBALE INIZIO LAVORI ELECTRIX srl 28.11.2023.