



STUDIO DI
INGEGNERIA

Dott. Ing. GIOVANNI VUERLI

Via Paluzza 38 - 33028 Tolmezzo (Ud)
telefono 0039-3297506212
C.F. VRLGNN66L11L195Z - p.i. 02252110305
vuerli@artestudio.it

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA		Provincia UDINE	Comune TAVAGNACCO
Committente:	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TAVAGNACCO		
Oggetto:	Interventi idraulici a salvaguardia del corretto regime idraulico del torrente Cormor in comune di Tavagnacco		
Elaborato:	CRONOPROGRAMMA	Tavola CP	
PROGETTO ESECUTIVO			Data 20/08/2018



Progettista	Dott. Ing. GIOVANNI VUERLI Via Paluzza 38 - 33028 Tolmezzo (Ud) telefono 0039-3297506212 C.F. VRLGNN66L11L195Z - p.i. 02252110305 vuerli@artestudio.it	Firma progettista	Firma committente
-------------	---	-------------------	-------------------

*Opera protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 - Tutti i diritti riservati
Qualsiasi utilizzazione e riproduzione in toto o parziale non autorizzate per iscritto da ArTe Studio saranno perseguibili a norma di legge.
This document is an ArTe Studio company's property; it's forbidden to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties without a specific written ArTe Studio's authorization.*

3				
2				
1				
0	20/08/2018	Progetto Esecutivo/0	VUG	VUG
n.	data	descrizione aggiornamento/indice di revisione	elaborato	approvato
Pratica: 16-012PE_Comune di Tavagnacco			File rif.: 16-012PE_Cronoprogramma-Es.docx	

Interventi idraulici a salvaguardia del corretto regime idraulico del torrente Cormor in
comune di Tavagnacco

PIANIFICAZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE

Verrà proposto un diagramma di Gantt che costituisce un'ipotesi sui tempi e le modalità di intervento. Il tempo complessivo per la realizzazione delle opere nel loro complesso viene stimato 120 giorni così suddiviso:

ID	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45							
1	allestimento cantiere	2	■	■																																																		
2	esecuzione di decespugliamento di scarpate	25			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3	scavo e movimentazione di materiale;	34																																																				
4	fornitura e posa in opera pietrame compatto	48																																																				
5	esecuzione di abbattimento di alberi adulti;	7																																																				
6	esecuzione di un inerbimento	2																																																				
7	disallestimento cantiere	2																																																				

ID	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DURATA	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
1	allestimento cantiere	2																																																						
2	esecuzione di decespugliamento di scarpate	25			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	scavo e movimentazione di materiale;	34																																																						
4	fornitura e posa in opera pietrame compatto	48																																																						
5	esecuzione di abbattimento di alberi adulti;	7																																																						
6	esecuzione di un inerbimento	2																																																						
7	disallestimento cantiere	2																																																						

ID	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DURATA	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135											
1	allestimento cantiere	2																																																								
2	esecuzione di decespugliamento di scarpate	25			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	scavo e movimentazione di materiale;	34																																																								
4	fornitura e posa in opera pietrame compatto	48																																																								
5	esecuzione di abbattimento di alberi adulti;	7																																																								
6	esecuzione di un inerbimento	2																																																								
7	disallestimento cantiere	2																																																								

Per limitare e ridurre i rischi derivanti dalle lavorazioni interferenti queste saranno gestite sfalsandole nello spazio ovvero, nell'arco della giornata lavorativa, nel tempo.